ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... – 13 –

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಗೋವರಧನ್.ಪಿ** ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:	Drinking Water in Dasarahalli ward No15
2	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್:	015-19-000013
3	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ:	797404/-
5	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು:	ಶ್ರೀ. ಗೋವರಧನ್.ಪಿ
6	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ:	18.03.2020
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	18.03.2020
8	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	17.08.2020
9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	29.08.2020
10	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ:	17.08.2020 ರಿಂದ 29.08.2020ಅಂದರೆ 12 ವಿಳಂಬದ ದಿನಗಳು
11	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	10.09.2020
12	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:	1713/12-13, 171285-171287.
13	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ:	ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಸಿದ್‌ರಾಮ್ ಜಾದವ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎಂ.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
14	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ:	797404/-
15	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ,ಮೊತ್ತ(ಟೆಂಡರ್):	202596/-

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18.03.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ: 17.08.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ: 18.03.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 29.08.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 18.03.2020 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 29.08.2020 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು 12 ದಿನಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಳಂಬಣೆಗೆ ಕಾರಣ: **Due to Covid-19 & Unavaailibit of Vehicle Pass During that Period**

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್.ನಂ.15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 14 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

4) ~~ಕಂಡಿಕೆ~~ ಕಂಡಿಕೆ 44, 45, 46 ರಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ದಿ|18.03.2020 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ|29-07-2020 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 12 ದಿನಗಳ ಕಿರುಮಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 10.08.2020 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

5) ಮುಂ(ತ್ರಿ/ಪಿ) ಅಂತೆ)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು Covid-19 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಕಂಡಿಕೆ 45 ಮತ್ತು 46 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಮಾಡಿದಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ದಿ 29/9/2020

ಕಡತವಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ (49) ಮತ್ತು (50) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 12 ಹೊಸವರ್ಷದ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ

Chief Engineer

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -15-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೈಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 30/9/2020
53)	EE
	A/c.
	ಮಿಸ್ಸಿಕ್
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73. 30/09/2020.
54)	A/c).

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 17

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರ Drinking Water in ward no.15 in Dasarahalli ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Govardhan P** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.797404.00ಗಳನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ನಂ.24 /20-21, ದಿ. 7/9/2020 ರಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಂ.ಬಿ ನಂ.1713/12-13 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ::171285-87 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ Photoದೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

..AE

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಜಿ.ಜಿ.ಎ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾ.ವಿ)

A/c.

9/09/20

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahangara Palike,
Dasarahalli Division, Bengaluru-57

Da-

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 2 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

.ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Govardhan.P ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ (12,13,14,15,39,41,70&71) ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ/ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪೀ.ಕೈ.ಪ್ರ/ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 1713/12-13 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:- 171285 ರಿಂದ 171287 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 015-19-000013 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1713/12-13 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:- 171285 ರಿಂದ 171287 ರಲ್ಲಿ ರವರಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3293 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,97,404/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 30,985/- ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,66,419/-ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Govardhan.P ರವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(1) ಎಇಇ(ಎ.ಪಿ)/ರವರಿಗೆ

(2) ಕಂಡಿಕೆ 45 ರಂತೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

9/9/2020

(3) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned with CamScanner